



# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO  
Codice Fiscale e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

☎ 0564/423411 📠 0564/21112 ✉ [info@epgsipa.it](mailto:info@epgsipa.it) PEC: [epgsipa@legalmail.it](mailto:epgsipa@legalmail.it)


## LAVORI DI:

Manutenzione delle facciate del fabbricato per complessivi n. 12 alloggi di ERP in Civitella Paganico, via Degli Umiliati 1-3

Paganico,  
via Degli Umiliati n. 1/3

## CRONOPROGRAMMA

Ex art. 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti)



Redatto da:

**Geom. Lidiano Bigiarini**

(Istruttore tecnico dell'Edilizia Provinciale Grossetana s.p.a.)

data \_\_\_\_\_

L'impresa	Responsabile del Procedimento
	Dott. Ing. Luciano Ranocchiali (Direttore Edilizia Provinciale Grossetana s.p.a.)

<b>LAVORAZIONI</b>		settimane consecutive	G												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</b>		24													
1	Opere generali di cantiere e installazione recinzione e cartellonistica	3													
2	Installazione servizi igienico assistenziali di cantiere e baracche	2													
3	Impianto idrico ed elettrico	2													
4	Allestimento aree di stoccaggio materiali ed inerti	1													
5	Montaggio ponteggio metallico e protezioni contro le cadute dall'alto	8													
6	Montaggio mantovane e corridoi di protezione	2													
	<b>Riposo e festivi</b>	6													
<b>VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO DELLE OPERE</b>		4													
7	Ricerca di linee e/o servizi sottracciaia in facciata	1													
8	Messa in sicurezza delle antenne e cavi ricezione TV poste in facciata	1													
	<b>Riposo e festivi</b>	2													
<b>LAVORAZIONI</b>		49													
9	Demolizione intonaci con trasporto dei materiali in discarica autorizzata,pulizia	10													
10	Riparazione parti guaina impermeabilizzante della copertura con stesura finale vernice	5													
11	Realizzazione intonaci e semicappotto	13													
12	Rifinitura semicappotto e tinteggiature	7													
	<b>Riposo e festivi</b>	14													
<b>DISMISSIONE CANTIERE</b>		13													
13	Smontaggio mantovane, corridoi di protezione e ponteggio	7													
14	Smontaggio cantiere,rimozione box ed impianti	3													
	<b>Riposo e festivi</b>	3													

Totale giorni naturali e consecutivi

90